

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

การสรุปผลการดำเนินงานฯ เป็นการสรุปผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกเป็น

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงตอ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านดงตอ - วัดผาใหญ่)	๔๖๕,๖๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายนาตุ้สำลี)	๓๒๖,๘๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายนาตุ้สิทธิ)	๓๒๖,๘๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายลำภูพาน-นาโคก)	๔๘๘,๗๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (สาย กลางบ้านนาโคก)	๓๓๓,๖๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผาตั้ง หมู่ที่ ๑ (สายวัดบ้านผาตั้ง)	๑๙๒,๔๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	๒๐๑,๕๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม วัดโคกสว่าง บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (วัดโคกสว่าง)	๓๓๕,๙๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณข้างเมรุวัดบ้านผา ตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๕๘,๗๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ ๕ (วัดบ้านห้วยไซงัว)	๕๘,๗๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (บริเวณ ป่าช้า)	๔๘,๘๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงตอง หมู่ที่ ๖ (วัดบ้าน ดงตอง)	๙๗,๓๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไซงัว หมู่ที่ ๕ (คุ้ม ด้านกระโหลก)	๙๗,๓๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายเมรุ)	๔๖,๔๐๐	√	-	-	๔๑,๖๖๘.๙๙	กองช่าง	
๑๕	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (ศาลาประชาคม)	๑๘๐,๔๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (วัดบ้านไทยพัฒนา)	๕๒,๑๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามซอยหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (รอบหมู่บ้าน)	๑๐๕,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ (รอบหมู่บ้าน)	๑๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านห้วยไช้จั่ว หมู่ที่ ๕ (รอบหมู่บ้าน)	๑๔๔,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ บ้านดงตอง หมู่ที่ ๖ (ห้วยวังปลา)	๑๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไช้จั่ว หมู่ที่ ๕ (สายด่านกระโหลก)	๔๙๘,๗๐๐	-	-	√	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายลำภูพาน-นาโคก)	๑๑๓,๐๐๐	√	-		๑๑๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑.๒. ยุทธศาสตร์								
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๒๕,๐๐๐	√	-	-	๘๐,๔๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๓๘,๓๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๑๑๐,๐๐๐	√	-	-	๙๗,๗๒๖	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล	๓๐๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการป็นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๙	โครงการฝึกอบรมการทำเสื่อม้าย้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๑๐	โครงการพัฒนาการผลิตและการใช้ตามหาเศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๑๑	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลผาตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๑๓	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองสวัสดิการ	
๑๔	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๑.๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา								
๑	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๒๙,๔๔๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	-	√	-	๒,๑๑๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (หลักสูตรทบทวน)	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน								
๑	โครงการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา	๑๐,๐๐๐	√	-	√	๑๗,๖๑๙.๘๒	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยว	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
๑.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน								
๑	โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	√	-	-	๒๓,๖๑๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๕,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด	
๑.๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา								
๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	√	-	-	๙๘,๘๐๙.๘๑	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเทศกาลวันกล้วยน้ำว้าอำเภอสว่าง	๔๐,๐๐๐	√	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑.๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน								
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมัชสภา ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	สำนักปลัด	