

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๕,๘๘๒,๔๐๐	๓๐	๕,๙๕๙,๔๐๐	๒๕	๕,๒๘๙,๙๐๐	๒๕	๕,๐๐๕,๑๖๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมและสวัสดิการ	๗	๔๘๕,๐๐๐	๗	๔๘๕,๐๐๐	๖	๔๗๕,๐๐๐	๖	๔๕๕,๒๖๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๒๔๐,๐๐๐	๖	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒๐๐,๐๐๐	๕	๑๘๒,๓๖๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๙๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๙๖,๕๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๘๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐	๒	๔๒,๓๘๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๔,๒๔๐,๕๑๕	๑๒	๔,๒๗๐,๕๑๕	๑๑	๔,๐๗๐,๕๑๕	๑๑	๔,๑๖๓,๑๔๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	๖๒	๑๑,๐๒๗,๙๑๕	๖๒	๑๑,๑๙๔,๙๑๕	๕๒	๑๐,๒๓๐,๔๑๕.๐๐	๕๒	๙,๙๙๔,๘๒๑.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง ตอง หมู่ที่ ๖ (สายบ้านดงตอง - วัดผาใหญ่)	๔๖๕,๖๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๓,๖๐๐	√	–	–	กองช่าง	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายนาตุ้สำลี)	๓๒๖,๘๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	√	–	–	กองช่าง	๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายนาตุ้สำลี)	๓๒๖,๘๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	√	–	–	กองช่าง	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำ ภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายลำภูพาน-นาโคก)	๔๘๘,๗๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	√	–	–	กองช่าง	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (สายกลางบ้านนาโคก)	๓๓๓,๖๐๐	–	๓๓๓,๖๐๐	–	–	√	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	โอนจ่าย รายการใหม่
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ (สายวัดบ้านผาตั้ง)	๑๙๒,๔๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๔๐๐	√	–	–	กองช่าง	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปากโสม หมู่ที่ ๒ (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	๒๐๑,๕๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๕๐๐	√	–	–	กองช่าง	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม วัดโคกสว่าง บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔ (วัดโคกสว่าง)	๓๓๕,๙๐๐	–	๓๓๕,๙๐๐	–	–	√	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	โอนจ่าย รายการใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บริเวณข้างเมรุวัด บ้านผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๕๘,๗๐๐	๕๘,๕๐๐	๒๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านห้วยไซงัว หมู่ ที่ ๕ (วัดบ้านห้วยไซงัว)	๕๘,๗๐๐	๕๘,๕๐๐	๒๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บ้านปากโสม หมู่ที่ ๒ (บริเวณป่าช้า)	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำ ภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายเมรุ)	๔๖,๔๐๐	๔๑,๖๖๘.๙๙	๔๗,๑๓๑.๐๑	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านปากโสม หมู่ ที่ ๒ (ศาลาประชาคม)	๑๘๐,๔๐๐	๑๘๐,๔๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๔	โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (วัดบ้านไทยพัฒนา)	๕๒,๑๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปาก โสม หมู่ที่ ๒ (รอบหมู่บ้าน)	๑๐๕,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ (รอบหมู่บ้าน)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านห้วย ไซงัว หมู่ที่ ๕ (รอบหมู่บ้าน)	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ บ้านดงต้อม หมู่ที่ ๖ (ห้วยวังปลา)	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๗,๐๐๐	๑๙๖,๐๐	๑,๐๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยไช้จัว หมู่ที่ ๕ (สายด่านกระโหลก)	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๗๐๐	√	–	–	กองช่าง	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓ (สายลำภูพาน-นาโคก)	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๕๐๐	√	–	–	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงสี บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๘๘,๑๐๐	๘๘,๑๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองติดต่อบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๒๑๕,๗๐๐	๒๑๕,๗๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหินคันใหญ่ บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔	๗๕,๙๐๐	๗๕,๙๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น บ้านนาโคก หมู่ที่ ๔	๔๘๙,๒๐๐	๔๘๙,๒๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยบง-นาหนอง บ้านลำภูพาน หมู่ที่ ๓	๑๒๔,๔๐๐	๑๒๔,๔๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยอีโน่ บ้าน ดงด้อย หมู่ที่ ๖	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตู้ห่อ-นาย สมพงษ์ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ ๗	๓๐๖,๙๐๐	๓๐๖,๙๐๐	–	√	–	–	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๗	จ่ายขาด เงินสะสม
รวม ๒๗ โครงการ		๕,๖๔๙,๘๐๐	๔,๗๓๔,๐๖๙	๗๗๑,๖๓๑	๒๕	–	๒			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงต้อง หมู่ที่ ๖ ที่ดินของนายทองสุข สุวรรณวงษ์(ข้างวัดบ้านดง ต้อง)	๙๗,๓๐๐	๙๗,๓๐๐	—	√	—	—	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล คุ่มด่านกระโหลก บ้านห้วยไช้จั่ว หมู่ที่ ๕	๙๗,๓๐๐	๙๗,๓๐๐	—	√	—	—	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๗	
รวม ๒ โครงการ		๑๙๔,๖๐๐	๑๙๔,๖๐๐	—	๒	—	—			

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ซอย ภายในหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑	๑๑๕,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	√	—	—	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗	
รวม ๑ โครงการ		๑๑๕,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๑	—	—			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและสวัสดิการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	๑๐,๐๐๐	–	๑๐,๐๐๐	√	–	–	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	–	๑๐,๐๐๐	๑	–	–			

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๙๔๖	๕๔	√	–	–	สำนักปลัด		
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๔๐	๕,๗๖๐	√	–	–	สำนักปลัด		
๓	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๔๐,๐๐๐	๓๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	√	–	–	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ	๑๑๐,๐๐๐	๙๗,๗๒๖	๑๒,๒๗๔	√	–	–	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	–	√	–	–	สำนักปลัด		
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	–	√	–	–	สำนักปลัด		
รวม ๖ โครงการ		๔๗๕,๐๐๐	๔๕๕,๒๖๒	๑๙,๗๓๘	๖	–	–			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๔๐	๕๖๐	√	—	—	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	๖,๘๙๐	๑๓,๑๑๐	√	—	—	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (หลักสูตรทบทวน)	๕๐,๐๐๐	—	๕๐,๐๐๐	—	—	√	สำนักปลัด	—	โอนจ่าย รายการ ใหม่
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๒๐	๔๘๐	√	—	—	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๘๕,๘๕๐	๖๔,๑๕๐	๓	—	๑			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	๘๐,๐๐๐	๗๘,๘๙๐	๑,๑๑๐	√	—	—	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๗,๖๒๐	๒,๓๘๐.๑๘	√	—	—	กองการศึกษา	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๑๐	๓,๔๙๐	๒	—	—			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๑๐	๑,๓๙๐	√	—	—	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๕,๐๐๐	—	๕,๐๐๐	√	—	—	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๐	๑,๒๓๐	√	—	—	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ	๓๐,๐๐๐	—	๓๐,๐๐๐	—	—	√	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๔๒,๓๘๐	๓๗,๖๒๐	๓		๑			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อาหารเสริม (นม) -เด็กเล็ก ศพด.ใน สังกัด อบต.ผาตั้ง ทั้ง ๕ แห่ง -นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลผาตั้ง ๕ แห่ง	๑,๓๐๐,๙๑๕	๑,๒๙๑,๓๔๑	๙,๕๗๔	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๒	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๖๕	๓๕	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการโรงเรียนสีขาว ร.ร.บ้านผาตั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่ง เสพติดในสถานศึกษา ร.ร.บ้านปากโสม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ร.ร.บ้านนาโคก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๖	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร.ร. บ้านห้วยไช้จั่ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๗	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ร.ร.บ้านดงต้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการศูนย์การเรียนรู้ปลอดยาเสพติด ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสังขม (กศน.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	–	√	–	–	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๖๗๙,๖๐๐	๒,๖๐๓,๐๒๕	๗๖,๕๗๕	√	–	–	กองการศึกษา	กันยายน ๒๕๖๗	
รวม ๙ โครงการ		๔,๑๐๐,๕๑๕	๔,๐๑๔,๓๓๑	๘๖,๑๘๔	๙	–	–			

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๙๘,๘๐๙	๑,๑๙๐.๑๙	√	–	–	กองการศึกษา	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดงานกีฬาตำบลผาตั้ง	๒๐,๐๐๐	–	๒๐,๐๐๐	–	–	√	กองการศึกษา	–	โอนจ่าย รายการใหม่
๓	โครงการเทศกาลวันกล้วยน้ำว้าอำเภอสังขม	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	–	√	–	–	กองการศึกษา	ธันวาคม ๒๕๖๗	
รวม ๓ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๔๘,๘๐๙	๒๑,๑๙๐	๒	–	๑			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ภาครัฐพลเมือง ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	–	√	–	–	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗	
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๑	–	–			